



BURMISTRZ MIASTA RADZIONKÓW

Radzionków, dnia 7 stycznia 2013 r.

Referat Inwestycji i Remontów

Tel. 388-71-41, e-mail: inwestycje@radzionkow.pl

**Przedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER”
Maciej Lempart
ul. Mickiewicza 66
41 – 902 Bytom**

dotyczy: Referencji za wykonane roboty budowlane.

Przedsiębiorstwo Budowlane „LEMTER” Maciej Lempart z siedzibą w Bytomiu przy ul. Mickiewicza 66 wykonało w okresie od 14.09.2009 r. Do 13.01.2012 r. na podstawie umowy nr KI. 3421-11/2009 zawartej w dniu 3 września 2009 r. z Gminą Radzionków wykonano *remont dróg oraz sieci wod.-kan. w ul. Średniej i Jaracza w Radzionkowie*.

W zakresie zadania wykonano remont następujących elementów:

ul. Średnia

W zakresie dróg wykonano:

1. nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 3238 m²,
2. nawierzchnię chodnika z kostki bet. gr. 8 cm na pow. 1350 m²,
3. nawierzchnię wjazdów z kostki bet. gr. 8 cm, kolor na pow. 495 m²,
4. zabudowę wpustów ulicznych w ilości 20 szt.

W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano:

1. kanał z rur PVC Ø 250 – 126 mb,
2. przyłącza z rur PVC Ø 160 – 471,5 m,
3. studnie rewizyjne DN 1000 – 36 szt.,
4. studnie rewizyjne DN 425 – 51 szt.,
5. studzienki rewizyjne DN 315 – 17 szt.

W zakresie sieci wodociągowej wykonano:

1. rurociąg PE Ø 110 – 630,7 mb,
2. rurociąg PE Ø 90 – 84,6 mb,
3. przyłącza wodociągowe PE Ø 40 – 784,9 mb,
4. montaż zasuw Ø 200 – 2 szt.,
5. montaż zasuw Ø 100 – 8 szt.,
6. montaż zasuw Ø 80 – 6 szt.,
7. montaż zasuw Ø 40 – 71 szt.

ul. Jaracza

W zakresie dróg wykonano:

1. nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 2376 m²,
2. nawierzchnię chodnika z kostki bet. gr. 8 cm na pow. 695 m²,
3. nawierzchnię wjazdów z kostki bet. gr. 8 cm, kolor na pow. 320 m²,
4. zabudowę wpustów ulicznych w ilości 12 szt.

ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków

Telefon: 32 289 07 27 | Fax: 32 289 07 20 | E-mail: um@radzionkow.pl

Gmina Radzionków, NIP: 645-25-07-545

W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano:

1. kanał z rur PVC Ø 250 – 352,5 m,
2. przyłącza z rur PVC Ø 160 – 209 m,
3. studnie rewizyjne DN 1000 – 19 szt.,
4. studnie rewizyjne DN 425 – 34 szt.,
5. studzienki rewizyjne DN 600 – 3 szt.

W zakresie sieci wodociągowej wykonano:

1. wodociąg PE Ø 110 – 421 mb,
2. przyłącza wodociągowe PE Ø 40 – 401 m,
3. montaż zasuw Ø 150 – 3 szt.,
4. montaż zasuw Ø 100 – 4 szt.

Wartość robót związanych z remontem ulicy wyniosła **2 513 802,36 zł** brutto w tym:

- kanalizacja sanitarna 912.654,36 zł,
- wodociągowa: 670.248,00 zł,
- drogowa: 930.900,00 zł.

Zakres robót związany z remontem ulicy i sieci wod.-kan. został wykonany prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Inwestora.

DR. KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW
inż. Henryk Badura
ucr. bud. nr 346/87

Kopia:
KI. a/a